

Stosownie do wymogu zawartego w Państwa zapytaniu jw., dokonaliśmy wizji lokalnej w dniu 14.06.br. na terenie remontowanego obiektu.

W wyniku wizji i konsultacji z Panem Dyrektorem powzięto ustalenia jn.:

1. Ustalono dokładną specyfikację asortymentowo - ilościową regałów bibliotecznych oraz dodatkowych mebli, w postaci szafek stojących, taboretu na kółkach i garderoby naściennej, którą w załączeniu przesyłamy.

2. Dokonano wyboru konkretnego rodzaju i koloru wykładziny podłogowej, tzn. Gamrat Rekord 42 - Diament 122857430.

3. Sprecyzowano konkretny zakres prac dotyczących instalacji elektrycznych, a mianowicie:

- wymiana podejścia do podgrzewacza elektrycznego wody przy umywalce (na 230V)
- wymiana trzech gniazd wtykowych pojedynczych oraz jednego gniazda telefonicznego
- demontaż i ponowny montaż 13 opraw nasufitowych, prostokątnych, zamontowanych do stropu
- demontaż istniejącego podgrzewacza wody wraz z baterią
- montaż nowego podgrzewacza wody dla jednej umywalki (w szafce pod umywalką)

4. Sprecyzowano konkretny zakres prac dotyczących instalacji sanitarnych, a mianowicie:

- demontaż istniejącej umywalki wraz z syfonem
- montaż nowej umywalki kwadratowej, metalowej, wpuszczanej w blat szafki wraz z syfonem i baterią stojącą, jednouchwytową.

5. Ustalono dodatkowy, niezbędny zakres prac jn.:

- demontaż 3 szt. krat okiennych metalowych, z których każda zamontowana jest do muru w ościeżach okiennych, na 4 kołkach rozporowych,
- demontaż 3 szt. karniszy metalowych (o łącznej długości ok. 10,6 mb), zamontowanych do sufitu
- demontaż 3 szt. ościeżnic drzwiowych z drewna
- wymiana kratki wentylacyjnej kominowej
- zamontowanie w plastikowych kanale na ścianie przewodu do internetu o łącznej dł. ok. 16 mb
- demontaż listew przyściennych drewnianych o łącznej długości ok. 51 mb,
- skucie i wymiana spękanego tynku na ścianie w miejscu przy otworach drzwiowych - ok. 2 m²
- usunięcie skutków zacieku wodnego na ścianie poprzez zeszkobanie i zmycie farby, zaimpregnowanie środkiem grzybobójczym, pomalowanie specjalną farbą do plam po zaciekach - na pow. ok. 3 m²
- osadzenie na narożach ścian (w miejscu ościeży drzwiowych, ościeży okiennych oraz wnek na grzejniki) narożników metalowych do gipsu - łączna długość ok. 54,13 mb
- nałożenie siatki z tworzywa na spękanie tynki ścian na pow. 50 m²
- wykonanie wyrównującej warstwy posadzkowej, po rozebraniu istniejących na posadzce płyt wiórowych - wykonanie wylewki wyrównującej o gr. ok. 20 - 23 mm, po uprzednim zagruntowaniu podłoża - 60 m² (potrzeba wykonania tej wylewki wynika z konieczności wyrównania poziomu posadzki w pomieszczeniach biblioteki z poziomem progu w przejściu na korytarz, co z kolei wynika zarówno z przepisów BHP, ppoż. jak i sanitarnych obowiązujących w tego typu obiektach)

- malowanie w 3 oknach ściany w ościeżach zewnętrznych wraz z uzupełnieniem tynku, po zdemontowanych 12 kołkach rozporowych fi 8 mm - łączna pow. ok. 5,04 m²

6. Ponadto:

- odstąpiono od wymiany podokienników betonowych z lastryko (półki nad grzejnikami), zastępując ten zakres prac wykonaniem na istniejące podokienniki nakładek z płyty wiórowej melaminowanej, w kolorze dostosowanym do regałów bibliotecznych. Nakładki (wykonane na trzech parapetach o długości ok. 220 cm, szerokości ok. 50 cm każdy) winny osłaniać parapety lastrykowe z góry i z czoła. Tak więc każda nakładka winna być wykonana z dwóch elementów, krawędzie wykończone doklejką w systemie ABS, styk nakładki ze ścianą i oknem wykończony silikonem.
- odstąpiono od zabudowy płytą gipsowo kartonową na rusztach metalowych wnek w ścianie .

UWAGA: podstawą wyceny wszystkich prac dodatkowych jw. winna być analiza indywidualna.

Przesyłając powyższe ustalenia uprzejmie prosimy o pilne uaktualnienie Państwa zapytania ofertowego jw.

Z poważaniem
mgr inż. Dorota Kowal
mgr Tadeusz Domański

--

Dorota Kowal

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "DOM"
Jolanta Domańska Tadeusz Domański Spółka Jawna
45-372 Opole, ul. Kośnego 64/2
NIP 754-033-84-79
tel./fax 77 4531261, kom. 698262119
www.dom-meble.pl